



CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE E
POVOADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATETE

Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do

Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

Cod. Empreendimento: 00142

BDI: 22,47%

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	6º MÊS		7º MÊS							
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE E POVOADO	100	2.956.446,07	12,95	382.825,88	8,10	239.647,23						
01.01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100	2.956.446,07	12,95	382.825,88	8,10	239.647,23						
				12,95%		8,10%							
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,1	32.903,55										
01.01.002	EQUIPE DIRIGENTE	3,37	99.655,10										
01.01.003	FUNDAÇÃO	8,78	259.356,64										
01.01.004	ELEVAÇÃO	12,78	377.750,58	1,28	37.775,08								
				10,00%									
01.01.005	COBERTURA	21,42	633.249,67										
01.01.006	PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTO	4,05	119.832,63	0,41	11.983,26	0,39	11.983,26						
				10,00%		10,00%							
01.01.007	ESQUADRIAS	5,24	154.756,82	0,52	15.475,68	0,53	15.475,69						
				10,00%		10,00%							
01.01.008	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7,91	233.742,45	1,58	46.748,48	1,36	39.969,97						
				20,00%		17,10%							
01.01.009	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	7,57	223.684,62	2,27	67.105,38								
				30,00%									
01.01.010	REVESTIMENTO	19,58	578.770,54	3,92	115.754,10	3,91	115.754,13						
				20,00%		20,00%							
01.01.011	PINTURA	5,12	151.608,43	2,05	60.643,37	1,01	30.321,70						
				40,00%		20,00%							
01.01.012	APARELHOS/METAIS SANITARIOS	2,88	85.144,89	0,86	25.543,48	0,86	25.543,47						
				30,00%		30,00%							
01.01.013	LIMPEZA GERAL	0,2	5.990,15	0,06	1.797,05	0,02	599,01						
				30,00%		10,00%							
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	2.956.446,07	12,95	382.825,88	8,10	239.647,23				
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	2.956.446,07	91,90	2.716.798,84	100,00	2.956.446,07				