



CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE E
POVOADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATET

Praça Clodoaldo Passos, nº38 Centro Rosário do

Catete-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

Cod. Empreendimento: 00142

BDI: 22,47%

Ref : Novembro/2022- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE E POVOADO	100	2.956.446,07	6,78	200.451,21	13,56	400.965,72	19,70	582.392,71	22,73	671.952,29	16,18	478.211,03
01.01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100	2.956.446,07	6,78	200.451,21	13,56	400.965,72	19,70	582.392,71	22,73	671.952,29	16,18	478.211,03
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,1	32.903,55	0,49	14.527,63	0,27	7.875,40	0,27	7.875,40			0,07	2.625,12
01.01.002	EQUIPE DIRIGENTE	3,37	99.655,10	3,37	99.655,10								
01.01.003	FUNDAÇÃO	8,78	259.356,64	2,63	77.806,99	2,63	77.806,99	2,63	77.806,99			0,89	25.935,67
01.01.004	ELEVAÇÃO	12,78	377.750,58			3,83	113.325,17	3,83	113.325,17	2,56	75.550,11	1,28	37.775,05
01.01.005	COBERTURA	21,42	633.249,67			6,43	189.974,90	6,43	189.974,90	6,43	189.974,90	2,13	63.324,97
01.01.006	PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTO	4,05	119.832,63			0,41	11.983,26	1,22	35.949,79	0,81	23.966,53	0,81	23.966,53
01.01.007	ESQUADRIAS	5,24	154.756,82					1,05	30.951,37	1,57	46.427,04	1,57	46.427,04
01.01.008	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7,91	233.742,45	0,29	8.461,49			1,52	45.065,55	1,58	46.748,48	1,58	46.748,48
01.01.009	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	7,57	223.684,62					0,76	22.368,46	2,27	67.105,39	2,27	67.105,39
01.01.010	REVESTIMENTO	19,58	578.770,54					1,96	57.877,05	5,87	173.631,16	3,92	115.754,10
01.01.011	PINTURA	5,12	151.608,43							1,03	30.321,68	1,03	30.321,68
01.01.012	APARELHOS/METAIS SANITARIOS	2,88	85.144,89							0,58	17.028,97	0,58	17.028,97
01.01.013	LIMPEZA GERAL	0,2	5.990,15					0,04	1.198,03	0,04	1.198,03	0,04	1.198,03
TOTAL SIMPLES =====>				100,00	2.956.446,07	6,78	200.451,21	13,56	400.965,72	19,70	582.392,71	22,73	671.952,29
TOTAL ACUMULADO =====>				100,00	2.956.446,07	6,78	200.451,21	20,34	601.416,93	40,04	1.183.809,64	62,77	1.855.761,93