



CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE E
POVOADO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DO CATET
PRAÇA CLODOALDO PASSOS CENTRO ROSÁRIO DO
CATETE-SE CNPJ : 13.109.756/0001-15

Cod. Empreendimento: 00142

BDI: 22,47%

Ref : Outubro/2022-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE E POVOADO	100	3.506.101,66	14,82	519.700,89	12,09	423.812,88	17,90	627.433,75	25,31	887.232,97	22,72	796.437,63
01.01	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	100	3.506.101,66	14,82	519.700,89	12,09	423.812,88	17,90	627.433,75	25,31	887.232,97	22,72	796.437,63
01.01.001	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,9	32.120,60	0,41	14.201,71	0,22	7.679,53	0,22	7.679,53			0,05	2.559,83
01.01.002	EQUIPE DIRIGENTE	2,82	98.867,15	2,82	98.867,15								
01.01.003	MOVIMENTO DE TERRA	8,99	314.897,87	8,99	314.897,87								
01.01.004	FUNDAÇÃO	7,92	277.987,34	2,38	83.396,20	2,38	83.396,20	2,38	83.396,20			0,78	27.798,74
01.01.005	ELEVAÇÃO	10,99	385.691,03			3,30	115.707,31	3,30	115.707,31	3,30	115.707,31	1,09	38.569,10
01.01.006	COBERTURA	19,5	683.583,73			5,85	205.075,13	5,85	205.075,13	5,85	205.075,13	1,95	68.358,34
01.01.007	PAVIMENTAÇÃO / REVESTIMENTO	3,41	119.547,08			0,34	11.954,71	1,02	35.864,12	1,36	47.818,83	0,69	23.909,42
01.01.008	ESQUADRIAS	5,55	194.634,44					1,11	38.926,89	2,22	77.853,78	2,22	77.853,77
01.01.009	INSTALAÇÕES ELETRICAS	7,33	256.909,25	0,24	8.337,96			1,42	49.714,25	2,84	99.428,52	2,83	99.428,52
01.01.010	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	6,6	231.044,94					0,66	23.104,50	2,64	92.417,99	3,30	115.522,45
01.01.011	REVESTIMENTO	19,04	667.677,79					1,90	66.767,79	5,71	200.303,34	5,71	200.303,34
01.01.012	PINTURA	4,33	151.589,87							0,86	30.317,97	3,03	106.112,90
01.01.013	APARELHOS/METAIS SANITARIOS	2,45	85.560,42							0,49	17.112,07	0,98	34.224,17
01.01.014	LIMPEZA GERAL	0,17	5.990,15					0,03	1.198,03	0,03	1.198,03	0,05	1.797,05
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	3.506.101,66	14,82	519.700,89	12,09	423.812,88	17,90	627.433,75	25,31	887.232,97	22,72	796.437,63
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	3.506.101,66	14,82	519.700,89	26,91	943.513,77	44,81	1.570.947,52	70,12	2.458.180,49	92,84	3.254.618,12